

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณจ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๑	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านกรุงใหม่ หมู่ที่ ๑๐ บริเวณถนนสายถนนสายปู่ตา ถึง นานายโพธิ์	๑๖๓,๒๕๗.๓๖	๑๖๓,๒๕๗.๓๖	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง	
๒	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านกุงโกน หมู่ที่ ๖ บริเวณถนนสามแยกจุกเตย นาขาม ถึง นานายสวัสดิ์	๔๑๕,๑๓๑.๘๑	๔๑๕,๑๓๑.๘๑	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง	
๓	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านกุงโกน หมู่ที่ ๖ บริเวณถนนสายจากนานายวัฒนา ถึง นานายวีระชัย	๒๔๘,๐๑๘.๖๕	๒๔๘,๐๑๘.๖๕	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง	
๔	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านกุงโกน หมู่ที่ ๖ บริเวณถนนสายบ้านนายลี ถึง บ้านนลินี ผาสุก	๑๒๓,๒๘๗.๐๕	๑๒๓,๒๘๗.๐๕	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง	
๕	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านจุกเตย หมู่ที่ ๔ บริเวณถนนสามแยกบ้านจุกเตย - บ้านหนองกกกุด ถึง นานายชุย	๑๙๙,๑๙๓.๖๘	๑๙๙,๑๙๓.๖๘	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง	
๖	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านจุกเตย หมู่ที่ ๔ บริเวณถนนสามแยกไปบ้านนายป้อม	๑๔๕,๒๓๒.๒๖	๑๔๕,๒๓๒.๒๖	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง	
๗	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านจุกเตย หมู่ที่ ๔ บริเวณถนนสายนานายคำเพียร ถึง นานายปัญญา	๙๑,๖๘๘.๐๒	๙๑,๖๘๘.๐๒	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง	
๘	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านจุกเตย หมู่ที่ ๔ สายนานายชะลอ ถึง นานายทับ	๑๖๔,๓๔๔.๓๖	๑๖๔,๓๔๔.๓๖	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง	
๙	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘ บริเวณถนนสายนานายจำนง ถึง นานางแมว	๑๐๕,๐๓๗.๑๗	๑๐๕,๐๓๗.๑๗	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง	
๑๐	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘ บริเวณถนนสายบ้านนายคือศักดิ์ ถึง บังชนัง	๓๒๖,๓๒๔.๑๘	๓๒๖,๓๒๔.๑๘	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง	
๑๑	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘ บริเวณถนนสายบ้านนายอุดร โฉมเฉลา ถึง บ้านนางสุนทร สิงห์เสนา	๑๗๖,๗๕๑.๕๗	๑๗๖,๗๕๑.๕๗	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง	
๑๒	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านโพ้นทัน หมู่ที่ ๓ บริเวณถนนสายคลองเจริญ ถึง สายหนองหมาโน	๕๑๗,๗๘๓.๘๙	๕๑๗,๗๘๓.๘๙	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณจ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๓	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านหนองกกคูน หมู่ที่ ๗ บริเวณถนนจากสายป่าช้าบ้านหนองกกคูน ถึง นานายไพบูลย์ บังชมโพธิ์	๑๑๒,๑๘๑.๘๓	๑๑๒,๑๘๑.๘๓	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๑๔	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๑ บริเวณถนนสายหนองฮี ไปเรณูนคร	๑๑๕,๔๔๑.๔๒	๑๑๕,๔๔๑.๔๒	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๑๕	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ บริเวณถนนสายบ้านนางอุรา ถึง นานายอู่ คำไพ	๘๗,๐๘๓.๖๘	๘๗,๐๘๓.๖๘	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๑๖	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ บริเวณถนนสายบ้านนายสมคิด ถึง บ้านสวนครุฑนิรันดร์	๘๙,๘๕๕.๒๒	๘๙,๘๕๕.๒๒	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๑๗	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ บริเวณถนนสายบ้านนายสวัสดิ์ ถึง บ้านนายจรัสศักดิ์	๗๙,๓๓๙.๕๒	๗๙,๓๓๙.๕๒	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๑๘	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ บริเวณถนนสายบ้านนายสุรศักดิ์ ถึง บ้านนายทองศาสตร์	๔๗,๓๔๙.๙๗	๔๗,๓๔๙.๙๗	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๑๙	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ บริเวณถนนสายวัดป่าหนองฮี	๓๓๓,๘๐๐.๓๖	๓๓๓,๘๐๐.๓๖	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๒๐	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ สายถนนโรงกลึง ถึง บ้านนายมลฑา มุลเมือง	๒๓,๙๖๑.๕๘	๒๓,๙๖๑.๕๘	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๒๑	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑ สายวัดป่าเมธาวิเวก ถึง กุดก่ำ	๕๐,๔๑๓.๔๕	๕๐,๔๑๓.๔๕	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๒๒	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ บริเวณถนนสายบ้านนางเริง คำหุ้ง ถึง บ้านนายแดง	๗๖,๙๙๑.๔๒	๗๖,๙๙๑.๔๒	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๒๓	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ บริเวณถนนสายบายพาสหนองฮี	๖๐,๒๕๗.๔๒	๖๐,๒๕๗.๔๒	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๒๔	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ บริเวณสายบ้านนายถึก ถึง บ้านนางนัยนา กอบแก้ว	๓๒,๓๖๑.๒๗	๓๒,๓๖๑.๒๗	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๒๕	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สายบ้านนางศรีแพง ถึง นานายบุญมา	๕๙,๕๐๓.๔๕	๕๙,๕๐๓.๔๕	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้า - ออก ศพด.วัดโพธิ์ชัย	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณจ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทับคอนกรีตเดิม บ้านหนองกกคุณ หมู่ที่ ๗ สายนางนาวลละมัย ถึง นางางลำพัน	๒๓๙,๑๐๐.๐๐	๒๓๑,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทับคอนกรีตเดิม บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑ สายบ้านนายบุญอยู่ ถึง หน้าวัดป่าเมธาวีเวก	๔๙๙,๖๐๐.๐๐	๔๘๓,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างผนังกันดิน บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๑ บ้านนางโสภาค ถึง ห้วยแคน	๔๑๖,๖๐๐.๐๐	๔๐๕,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๓๐	โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุงโกน หมู่ที่ ๖ สายหน้าบ้านนางสมหมาย ถึง บ้านนายวัฒนา	๑๗๙,๔๐๐.๐๐	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๓๑	โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สายจากประตูวัดตำรงเมธยาราม ถึง แยกบ้านนายกิ จันทรศรีเมือง	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๓๒	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านจตุรฤต หมู่ ๔ สายสามแยกบ้านนายประวัติ ถึง บ้านนางพรสวรรค์ ชินบุตร	๒๕๕,๐๐๐.๐๐	๒๕๕,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๓๓	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านผักอีตู หมู่ที่ ๕ สายจากบ้านนายกาวิ ถึง บ้านนายหนูเหลา	๑๙๙,๒๐๐.๐๐	๑๙๙,๒๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๓๔	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทันกลาง หมู่ที่ ๙ สายบ้านนายวีระพล ถึง สะพานบ้านโนนสวรรค์	๑๐๗,๙๐๐.๐๐	๑๐๗,๙๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๓๕	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร ศพด. วัดโชติการาม	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๓๖	โครงการปูพื้นแผ่นยางพาราสนามเด็กเล่นภายในโดม ศพด.หนองฮี	๒๙๔,๐๐๐.๐๐	๒๙๔,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๓๗	โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณที่ทำการ อบต.หนองฮี	๓๑๒,๘๐๐.๐๐	๒๘๔,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างแผงจำหน่ายสินค้า คสล.	๒๗๕,๑๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในบริเวณที่ทำการ อบต.หนองฮี	๔๗๙,๒๐๐.๐๐	๔๗๔,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๔๐	โครงการต่อเติมกันสาดตลาดสดชุมชนหนองฮี บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒	๓๔๒,๓๐๐.๐๐	๓๓๙,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุงโกน หมู่ที่ ๖ สายจากบ้านนายชาติพยักน์ ถึง บ้านนายพรเสนท์	๓๑๘,๗๐๐.๐๐	๓๐๒,๒๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศพด.หนองฮี ถึง นางางสาวปนิดา มูลเมือง	๔๙๙,๔๐๐.๐๐	๔๖๙,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณจ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนทันกลาง หมู่ที่ ๙ สายบ้านนายเรืองเดช ถึง ห้วยแคน	๔๙๙,๔๐๐.๐๐	๔๖๙,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ สายจากนาครุภาวะ ถึง ชลประทาน	๔๙๙,๔๐๐.๐๐	๔๖๙,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุงโกน หมู่ที่ ๖ สายจากนานางมุก ตะเนา ถึง ป่าช้า	๓๓๕,๙๐๐.๐๐	๓๑๗,๘๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สายบ้านนางเขย ถึง ถนนหนองขาม หนองขาม ๒	๔๙๙,๔๐๐.๐๐	๔๖๙,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับคอนกรีตเดิม บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑ สายบ้านนายบุญอยู่ ถึง หน้าวัดป่าเมธาวีเวก	๑๙๑,๕๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกรงใหม่ หมู่ที่ ๑๐ สายนานายราชัน ถึง นานายไพฑูร	๔๘๒,๖๐๐.๐๐	๔๕๖,๕๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ สายจากคลองส่งน้ำชลประทาน ถึง หนองหอยบึง	๒๓๘,๔๐๐.๐๐	๒๒๕,๕๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนทัน หมู่ที่ ๓ สายคลองชลประทาน ถึง ถนนบ้านโพนทันหนองกกคูณ	๓๐๐,๘๐๐.๐๐	๒๘๔,๖๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๕๑	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านนายประชัน กิมลี ถึง บ้านนายแดนพนม ด้วงไต้ด	๔๙๓,๒๐๐.๐๐	๔๙๓,๒๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๕๒	โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจุกเตย หมู่ที่ ๔ สายจากสามแยกหน้าโรงเรียนจุกเตย ถึง สวนอินทผลัม นางสมคิด	๔๙๓,๒๐๐.๐๐	๔๖๔,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๕๓	โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุงโกน หมู่ที่ ๖ สายหน้าอาคารอเนกประสงค์	๓๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๔๙,๖๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๕๔	โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ สายหน้าโรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา ๑ นครพนม	๔๔๑,๓๐๐.๐๐	๔๑๕,๖๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๕๕	โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑ สายบ้านนางยุพิน ถึง บ้านนางใส	๒๒๘,๕๐๐.๐๐	๒๑๕,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๕๖	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.หนองฮี	๔๘๙,๖๐๐.๐๐	๔๗๗,๗๐๐.๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๕๗	โครงการก่อสร้างประปาหอดึงสูงบริเวณที่ทำการ อบต.หนองฮี	๔๙๓,๕๐๐.๐๐	๔๘๒,๙๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณจ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ศพด.หนองฮี ถนนหนองขาม๒ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองฮี	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	ช.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายสวาย ถึง นานางหนูเรือง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองคุณ	๓๗๗,๐๐๐.๐๐	๓๗๗,๐๐๐.๐๐	ช.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองเจริญ ถึง บ้านนายเชียงใหม่ หมู่ที่ ๓ บ้านโพ้นัน	๔๙๙,๖๐๐.๐๐	๔๙๙,๖๐๐.๐๐	ช.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองส่งน้ำชลประทาน ถึง สำนักสงฆ์ห้วยแคน บ้านโพ้นัน หมู่ที่ ๓	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	กองช่าง
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางรัฐจวน ถึง บล็อกคอนเวิร์ส หมู่ที่ ๔ บ้านจุกเตย	๔๙๑,๙๐๐.๐๐	๔๙๑,๙๐๐.๐๐	ช.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองขาม ๑ ถึง หนองขาม๒ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองฮี	๔๙๙,๖๐๐.๐๐	๔๙๙,๖๐๐.๐๐	ช.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาครุฑเกียรติ ถึง บ้านนายบุญหลาย หมู่ที่ ๔ บ้านจุกเตย	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	ช.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๖๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบายพาสบ้านฝักอู่ หมู่ที่ ๕ บ้านฝักอู่	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	ช.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๖๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายกาลิ ถึง นานายตระกูล หมู่ที่ ๕ บ้านฝักอู่	๔๙๙,๖๐๐.๐๐	๔๙๙,๖๐๐.๐๐	ช.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่ากุ้งโกน ถึง ถนนจุกเตย-นาขาม หมู่ที่ ๖ บ้านกุ้งโกน	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	ช.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญสูง ถึง นานายหมอนคำ หมู่ที่ ๘ บ้านนาสะเดา	๔๙๙,๖๐๐.๐๐	๔๙๙,๖๐๐.๐๐	ช.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางแมว ถึง กุดฮ้าง หมู่ที่ ๘ บ้านนาสะเดา	๔๙๙,๖๐๐.๐๐	๔๙๙,๖๐๐.๐๐	ช.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๗๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางหนูเรือน ถึง ป่าช้า หมู่ที่ ๑๐ บ้านกรงใหม่	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	ช.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๗๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกรงใหม่ ถึง บังขันธ์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านกรงใหม่	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	ช.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณจ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๗๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายนายอภิสิทธิ์ ถึง พุ่พระแก้ว หมู่ที่ ๑๐ บ้านกรุงใหม่	๔๙๙,๖๐๐.๐๐	๔๙๙,๖๐๐.๐๐	จ.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๗๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายนายพุ่ม ถึง หนองหนังสือ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองฮี	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	จ.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนมัธยม พชรกิตติยาภา ๑ นครพนม ถึง หนองหอยบัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒	๔๙๙,๖๐๐.๐๐	๔๙๙,๖๐๐.๐๐	จ.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๗๕	โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ดินนายเดชา คำไพ ถึง ถนนทางหลวงหมายเลข ๒๒๗๖ หมู่ที่ ๖ บ้านกุงโกน	๑,๗๔๓,๔๐๐.๐๐	๑,๒๓๐,๐๐๐.๐๐	จ.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๗๖	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอ่างเก็บน้ำห้วยแคน โดยติดตั้งชุดโคมไฟถนนแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์	๙,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๕๙๘,๕๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๗๗	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดใหญ่ บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค. ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองช่าง
รวม ๗๗ โครงการ		๓๘,๒๗๖,๙๙๐.๕๙	๑๑,๓๓๖,๒๙๐.๕๙					
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
๑	โครงการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๗	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. ๖๘	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๔๗๐,๙๗๓.๐๐	๑,๔๑๘,๐๐๙.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๕	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี	๑,๒๖๒,๘๐๐.๐๐	๑,๑๕๑,๗๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๖	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านกุงโกน	๓๗๒,๖๐๐.๐๐	๓๕๓,๗๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๗	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านจุกเตย	๓๓๔,๘๐๐.๐๐	๓๐๒,๔๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๘	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนาสะเดา	๔๙๑,๔๐๐.๐๐	๔๙๑,๔๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๙	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนาสะเดา (เพิ่มเติม)	๑๐,๒๓๙.๐๐	๑๐,๒๓๙.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๑๐	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโพนทัน	๒๓๐,๔๐๐.๐๐	๒๐๓,๔๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๑๑	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ	๓๕๑,๐๐๐.๐๐	๓๔๑,๖๘๕.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๑๒	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	จ.ค. ๖๘	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๑๓	โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ	๒๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	กองการศึกษาฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณจ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๔	โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาเปตอง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. ๖๘	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๑๕	โครงการจัดงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	๕๒,๐๐๐.๐๐	๕๒,๐๐๐.๐๐	เม.ย. ๖๘	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๑๖	โครงการฝึกอบรมการแสดงศิลปะการฟ้อนรำ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. ๖๘	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๑๗	โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	กองการศึกษาฯ
๑๘	โครงการแห่เทียนพรรษา	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	ก.ค. ๖๘	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๑๙	โครงการจัดงานประเพณีบายศรีสู่ขวัญ บ้านจตุรฤทัย หมู่ที่ ๔	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	ม.ค. ๖๘	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๒๐	โครงการจัดงานประเพณีบุญคุณลาน บ้านโพธิ์พัน หมู่ที่ ๓	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	ม.ค. ๖๘	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๒๑	โครงการจัดงานประเพณีบุญพระเวส บ้านกุ้งโกน หมู่ ๖	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	เม.ย. ๖๘	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๒๒	โครงการจัดงานประเพณีบุญพระเวส บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒	๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	มี.ค. ๖๘	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๒๓	โครงการจัดงานประเพณีเลี้ยงผีปู่ตา บ้านกรุงใหม่ หมู่ที่ ๑๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	เม.ย. ๖๘	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๒๔	โครงการจัดงานประเพณีเลี้ยงผีปู่ตา บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	พ.ค. ๖๘	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๒๕	โครงการจัดงานประเพณีเลี้ยงผีปู่ตา บ้านผักอืด หมู่ที่ ๕	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	เม.ย. ๖๘	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๒๖	โครงการจัดงานประเพณีเลี้ยงผีปู่ตา บ้านโนนพันกลาง หมู่ที่ ๙	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๗	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๒๗	โครงการจัดงานประเพณีเลี้ยงผีปู่ตา บ้านหนองกกคูน หมู่ที่ ๗	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	เม.ย. ๖๘	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๒๘	โครงการจัดงานประเพณี "สงกรานต์รวมใจไทปลาปาก"	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. ๖๘	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๒๙	โครงการจัดทำเรือไฟอำเภอปลาปาก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	ก.ย. ๖๘	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
รวม ๒๙ โครงการ		๕,๕๔๐,๒๑๒.๐๐	๕,๒๒๑,๕๓๓.๐๐					
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม								
๑	โครงการปลูกป่าตามพระราชดำริ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	มิ.ย. - ส.ค. ๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	สำนักปลัด
๓	โครงการท้องถิ่นรักษาสีโลกใส่ใจสิ่งแวดล้อม	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด
รวม ๓ โครงการ		๑๙๔,๐๐๐.๐๐	๑๓๔,๖๐๐.๐๐					
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม								
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๔,๓๒๗.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๔ - ๑๕ ส.ค. ๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	๓๗,๐๐๐.๐๐	๓๗,๐๐๐.๐๐	๒๕ - ๒๖ ส.ค. ๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด
๔	โครงการศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพจักสาน	๓๘,๗๐๐.๐๐	๓๕,๔๐๐.๐๐	๓ เม.ย. ๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด
๕	โครงการศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพทอผ้า	๔๗,๗๐๐.๐๐	๔๗,๖๓๕.๐๐	๓๑ มี.ค. ๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณจ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๖	โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด
๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	สำนักปลัด
๘	โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๖ มี.ย. ๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด
๙	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้ประชาชนมีความสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด
๑๐	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๘	-	-	✓	สำนักปลัด
๑๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	
๑๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มียาได้น้อย	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	สำนักปลัด
รวม ๑๒ โครงการ		๕๓๙,๔๐๐.๐๐	๒๙๐,๓๖๒.๐๐					

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข

๑	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านโพทันท หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านจุกเตย หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการหมอหมู่บ้านป้องกันควบคุมไข้เลือด บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด
๔	โครงการหมอหมู่บ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก บ้านกรงใหม่ หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด
๕	โครงการหมอหมู่บ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก บ้านงูงโคน หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด
๖	โครงการหมอหมู่บ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด
๗	โครงการหมอหมู่บ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก บ้านผักอีตู หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด
๘	โครงการหมอหมู่บ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก บ้านโพทันทกลาง หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด
๙	โครงการหมอหมู่บ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด
๑๐	โครงการหมอหมู่บ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด
๑๑	โครงการหมอหมู่บ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด
๑๒	โครงการหมอหมู่บ้านรักษาพยาบาลเบื้องต้น บ้านหนองกกคุณ หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด
๑๓	โครงการจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดตลาดน้ำซื่อ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด
รวม ๑๓ โครงการ		๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐					

ยุทธศาสตร์ การเมือง การบริหาร การปกครอง การบริหารจัดการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณจ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕ ธ.ค. ๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๒๘ ก.ค. ๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด
๔	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๓ มิ.ย. ๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด
๕	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๒ ส.ค. ๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด
๖	โครงการจัดงานวันฉัตรมงคลมหามหาราช	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐		✓	-	-	สำนักปลัด
๗	โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒๓ ต.ค. ๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด
๘	โครงการจัดงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๖ เม.ย. ๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด
รวม ๘ โครงการ		๕๒,๕๐๐.๐๐	๕๒,๕๐๐.๐๐					

ครุภัณฑ์

๑	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ราคารวมติดตั้ง ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู	๕๓,๖๐๐.๐๐	๕๓,๖๐๐.๐๐	๙ - ๑๔ ก.ย. ๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด
๒	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ราคารวมติดตั้ง ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู	๕๘,๕๐๐.๐๐	๕๘,๕๐๐.๐๐	๙ - ๑๔ ก.ย. ๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด
๓	โต๊ะห้องประชุม พร้อมเก้าอี้	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๙ - ๒๙ ก.ย. ๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด
๔	โต๊ะรับแขก	๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๘,๐๐๐.๐๐	๑๐ - ๒๙ ก.ย. ๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด
๕	แท่นบรรยาย	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๑ - ๒๙ ก.ย. ๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด
๖	โต๊ะหมู่บูชา	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๑๒ - ๒๙ ก.ย. ๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด
๗	ฉากกั้น	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๑๓ - ๒๙ ก.ย. ๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด
๘	รถบรรทุก (ดีเซล)	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๔๙,๕๐๐.๐๐	๒๘ เม.ย. - ๑๒ มิ.ย. ๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด
๙	รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	๑,๓๐๒,๐๐๐.๐๐	๑,๒๙๓,๐๐๐.๐๐	๒๙ เม.ย. - ๒๗ ส.ค. ๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด
๑๐	ชุดไม้กระชุมติดจิตอล แบบไร้สาย	๑๗๘,๔๐๐.๐๐	๑๗๘,๔๐๐.๐๐	๓ - ๘ ก.ค. ๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด
๑๑	ตู้เย็น ขนาด ๑๖ คิวบิกฟุต	๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๕,๘๐๐.๐๐	๒๕ - ๓๐ ธ.ค. ๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณจ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๒	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๖,๙๗๐.๐๐	๒๕ - ๓๐ ธ.ค. ๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด
๑๓	เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นแบบพลาสติกพร้อมติดตั้ง (ศพด.หนองฮี)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๓ - ๒๐ ส.ค. ๖๘	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๑๔	กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และระบบควบคุม ศพด.จำนวน ๔ แห่ง	๖๘,๖๕๐.๐๐	๖๘,๖๕๐.๐๐	๑๓ - ๒๐ ส.ค. ๖๘	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๑๕	โครงการจัดซื้อเต็นท์และเก้าอี้ (หมู่ ๒,๕,๖,๘,๑๐,๑๒ ตำบลหนองฮี)	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖ - ๑๓ มิ.ย. ๖๘	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๑๖	โครงการจัดซื้อเต็นท์และเก้าอี้ (หมู่ ๒,๕,๖,๘,๑๐,๑๒ ตำบลหนองฮี)	๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	๖ - ๑๓ มิ.ย. ๖๘	✓	-	-	กองสวัสดิการฯ
๑๗	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	๔๙,๐๐๐.๐๐	๔๙,๐๐๐.๐๐	๒ - ๙ ธ.ค. ๖๗	✓	-	-	กองช่าง
๑๘	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A๓	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๒ - ๙ ธ.ค. ๖๗	✓	-	-	กองช่าง
รวม ๑๘ รายการ		๓,๐๙๙,๐๕๐.๐๐	๑,๑๒๘,๑๕๐.๐๐		-	-	-	