

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
๑	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านกรุงใหม่ หมู่ที่ ๑๐ บริเวณถนนสายถนนสายปู่ตา ถึง นานายไพบูล	๑๖๓,๒๕๗.๓๖	๑๖๓,๒๕๗.๓๖	✓	-	-	กองช่าง
๒	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านกุงโกลน หมู่ที่ ๖ บริเวณถนนสามแยกจรุกเตย นาขาม ถึง นานายสวัสดิ์	๔๑๕,๑๓๑.๘๑	๔๑๕,๑๓๑.๘๑	✓	-	-	กองช่าง
๓	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านกุงโกลน หมู่ที่ ๖ บริเวณถนนสายจากนานายวัฒนา ถึง นานายวีระชัย	๒๔๘,๐๑๘.๖๕	๒๔๘,๐๑๘.๖๕	✓	-	-	กองช่าง
๔	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านกุงโกลน หมู่ที่ ๖ บริเวณถนนสายบ้านนายลี ถึง บ้านนลินี ผาสุก	๑๒๓,๒๘๗.๐๕	๑๒๓,๒๘๗.๐๕	✓	-	-	กองช่าง
๕	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านจรุกเตย หมู่ที่ ๔ บริเวณถนนสามแยกบ้านจรุกเตย - บ้านหนองกกคูน ถึง นานายชยุ	๑๙๙,๑๙๓.๖๘	๑๙๙,๑๙๓.๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๖	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านจรุกเตย หมู่ที่ ๔ บริเวณถนนสามแยกไปบ้านนายป้อม	๑๔๕,๒๓๒.๒๖	๑๔๕,๒๓๒.๒๖	✓	-	-	กองช่าง
๗	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านจรุกเตย หมู่ที่ ๔ บริเวณถนนสายนานายคำเพียร ถึง นานายปัญญา	๙๑,๖๘๘.๐๒	๙๑,๖๘๘.๐๒	✓	-	-	กองช่าง
๘	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านจรุกเตย หมู่ที่ ๔ สายนายชะลอ ถึง นานายทับ	๑๖๔,๓๔๔.๓๖	๑๖๔,๓๔๔.๓๖	✓	-	-	กองช่าง
๙	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘ บริเวณถนนสายนานายจำนง ถึง นานางแมว	๑๐๕,๐๓๗.๑๗	๑๐๕,๐๓๗.๑๗	✓	-	-	กองช่าง
๑๐	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘ บริเวณถนนสายบ้านนายคือศักดิ์ ถึง บังขันธ์	๓๒๖,๓๒๔.๑๘	๓๒๖,๓๒๔.๑๘	✓	-	-	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘ บริเวณถนนสายบ้านนายอุดร โฉมเฉลา ถึง บ้านนางสุนทร สิงห์เสนา	๑๗๖,๗๕๑.๕๗	๑๗๖,๗๕๑.๕๗	✓	-	-	กองช่าง
๑๒	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านโพนทัน หมู่ที่ ๓ บริเวณถนนสายคลองเจริญ ถึง สายหนองหมาโน	๕๑๗,๗๘๓.๘๙	๕๑๗,๗๘๓.๘๙	✓	-	-	กองช่าง
๑๓	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านหนองกกคูณ หมู่ที่ ๗ บริเวณถนนจากสายป่าช้าบ้านหนองกกคูณ ถึง นานายไพบูลย์ บังชมโพธิ์	๑๑๒,๑๘๑.๘๓	๑๑๒,๑๘๑.๘๓	✓	-	-	กองช่าง
๑๔	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๑ บริเวณถนนสายหนองฮี ไปเรณูนคร	๑๑๕,๔๔๑.๔๒	๑๑๕,๔๔๑.๔๒	✓	-	-	กองช่าง
๑๕	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ บริเวณถนนสายบ้านนางอุรา ถึง นานายอยู่ คำไผ่	๘๗,๐๘๓.๖๘	๘๗,๐๘๓.๖๘	✓	-	-	กองช่าง
๑๖	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ บริเวณถนนสายบ้านนายสมคิด ถึง บ้านสวนครุรินทร์	๘๙,๘๕๕.๒๒	๘๙,๘๕๕.๒๒	✓	-	-	กองช่าง
๑๗	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ บริเวณถนนสายบ้านนายสวัสดิ์ ถึง บ้านนายจีระศักดิ์	๗๙,๓๓๙.๕๒	๗๙,๓๓๙.๕๒	✓	-	-	กองช่าง
๑๘	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ บริเวณถนนสายบ้านนายสุรศักดิ์ ถึง บ้านนายทองศาสตร์	๔๗,๓๔๙.๙๗	๔๗,๓๔๙.๙๗	✓	-	-	กองช่าง
๑๙	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ บริเวณถนนสายวัดป่าหนองฮี	๓๓๓,๘๐๐.๓๖	๓๓๓,๘๐๐.๓๖	✓	-	-	กองช่าง
๒๐	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ สายถนนโรงกลึง ถึง บ้านนายมลฑา มูลเมือง	๒๓,๙๖๑.๕๘	๒๓,๙๖๑.๕๘	✓	-	-	กองช่าง
๒๑	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑ สายวัดป่าเมธาวิเวก ถึง กุดก่ำ	๕๐,๔๑๓.๔๕	๕๐,๔๑๓.๔๕	✓	-	-	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๒	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ บริเวณ ถนนสายบ้านนางเรียง คำหุ้ง ถึง บ้านนายแดง	๗๖,๙๙๑.๔๒	๗๖,๙๙๑.๔๒	✓	-	-	กองช่าง
๒๓	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ บริเวณ ถนนสายบายพาสหนองฮี	๖๐,๒๕๗.๔๒	๖๐,๒๕๗.๔๒	✓	-	-	กองช่าง
๒๔	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ บริเวณ สายบ้านนายถึก ถึง บ้านนางนัยนา กอบแก้ว	๓๒,๓๖๑.๒๗	๓๒,๓๖๑.๒๗	✓	-	-	กองช่าง
๒๕	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สายบ้าน นางศรีแพง ถึง นานายบุญมา	๕๙,๕๐๓.๔๕	๕๙,๕๐๓.๔๕	✓	-	-	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้า - ออก ศพด.วัดโพธิ์ชัย	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทับคอนกรีตเดิม บ้านหนองกกคูณ หมู่ที่ ๗ สายนางนาวลละมัย ถึง นานางลำพัน	๒๓๙,๑๐๐.๐๐	๒๓๑,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทับคอนกรีตเดิม บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑ สายบ้านนายบุญอยู่ ถึง หน้าวัดป่าเมธาวิเวก	๔๙๙,๖๐๐.๐๐	๔๘๓,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างผนังกันดิน บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๑ บ้านนางโสภาศ ถึง ห้วยแคน	๔๑๖,๖๐๐.๐๐	๔๐๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๓๐	โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุงโกน หมู่ที่ ๖ สายหน้าบ้านนางสมหมาย ถึง บ้านนายวัฒนา	๑๗๙,๔๐๐.๐๐	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๓๑	โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สาย จากประตูดำรงเมธยาราม ถึง แยกบ้านนายกิ จันทรศรีเมือง	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๓๒	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านจุกเตย หมู่ ๔ สายสามแยกบ้านนายประวิติ ถึง บ้านนางพรสวรรค์ ชินบุตร	๒๕๔,๐๐๐.๐๐	๒๕๔,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๓๓	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านผักอีตู หมู่ที่ ๕ สายจากบ้านนายกาวิ ถึง บ้านนายหนูเหลา	๑๙๙,๒๐๐.๐๐	๑๙๙,๒๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๓๔	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนทันกลาง หมู่ที่ ๙ สายบ้านนายวีระพล ถึงสะพานบ้านโนนสวรรค์	๑๐๗,๙๐๐.๐๐	๑๐๗,๙๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๓๕	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร ศพด. วัดโชติการาม	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๓๖	โครงการปูพื้นแผ่นยางพาราสนามเด็กเล่นภายในโดม ศพด.หนองฮี	๒๙๔,๐๐๐.๐๐	๒๙๔,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๓๗	โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณที่ทำการ อบต.หนองฮี	๓๑๒,๘๐๐.๐๐	๒๘๔,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างแผงจำหน่ายสินค้า คสล.	๒๗๕,๑๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในบริเวณที่ทำการ อบต.หนองฮี	๔๗๙,๒๐๐.๐๐	๔๗๔,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๔๐	โครงการต่อเติมกันสาดตลาดสดชุมชนหนองฮี บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒	๓๔๒,๓๐๐.๐๐	๓๓๙,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุงโกน หมู่ที่ ๖ สายจากบ้านนายชาติพยัคฆ์ ถึง บ้านนายพรเสนต์	๓๑๘,๗๐๐.๐๐	๓๐๒,๒๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศพด.หนองฮี ถึง นางสาวปณิดา มูลเมือง	๔๙๙,๔๐๐.๐๐	๔๖๙,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนทันกลาง หมู่ที่ ๙ สายบ้านนายเรืองเดช ถึง ห้วยแคน	๔๙๙,๔๐๐.๐๐	๔๖๙,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ สายจากนาครุภาวะ ถึง ชลประทาน	๔๙๙,๔๐๐.๐๐	๔๖๙,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุงโกน หมู่ที่ ๖ สายจากนางมุก ตะเนา ถึง ป่าช้า	๓๓๕,๙๐๐.๐๐	๓๑๗,๘๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สายบ้านนางเชย ถึง ถนนหนองขาม ๑๐.๐๐หนองขาม ๒	๔๙๙,๔๐๐.๐๐	๔๖๙,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับคอนกรีตเดิม บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑ สายบ้านนายบุญอยู่ ถึง หน้าวัดป่าเมธาวิเวก	๑๙๑,๕๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกรุงใหม่ หมู่ที่ ๑๐ สายนายนายราชัน ถึง นานายไพบูล	๔๘๒,๖๐๐.๐๐	๔๕๖,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ สายจากคลองส่งน้ำชลประทาน ถึง หนองหอยปิง	๒๓๘,๔๐๐.๐๐	๒๒๕,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพ้นทัน หมู่ที่ ๓ สายคลองชลประทาน ถึง ถนนบ้านโพ้นทัน๐.๐๐หนองกกคูณ	๓๐๐,๘๐๐.๐๐	๒๘๔,๖๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๕๑	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านนายประชัน กิมาลี ถึง บ้านนายแดนพนม ด่วงไต้ด	๔๙๓,๒๐๐.๐๐	๔๙๓,๒๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๕๒	โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจุกเตย หมู่ที่ ๔ สายจากสามแยกหน้าโรงเรียนจุกเตย ถึง สวนอินทผลัม นางสมคิด	๔๙๓,๒๐๐.๐๐	๔๖๔,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๕๓	โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุงโกน หมู่ที่ ๖ สายหน้าอาคารอเนกประสงค์	๓๗๒,๐๐๐.๐๐	๓๔๙,๖๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๕๔	โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ สายหน้าโรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา ๑ นครพนม	๔๔๑,๓๐๐.๐๐	๔๑๕,๖๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๕๕	โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑ สายบ้านนางยุพิน ถึง บ้านนางใส	๒๒๘,๕๐๐.๐๐	๒๑๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๕๖	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.หนองฮี	๔๘๙,๖๐๐.๐๐	๔๗๗,๗๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๕๗	โครงการก่อสร้างประปาหอดึงสูงบริเวณที่ทำการ อบต.หนองฮี	๔๙๓,๕๐๐.๐๐	๔๘๒,๙๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ศพด.หนองฮี ถนนหนองขาม๒ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองฮี	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานาชาติ ถึง นานาง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองคู	๓๗๗,๐๐๐.๐๐	๓๗๗,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองเจริญ ถึง บ้านนาย เชียงใหม่ หมู่ที่ ๓ บ้านโพ้นทัน	๔๙๙,๖๐๐.๐๐	๔๙๙,๖๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองส่งน้ำชลประทาน ถึง สำนักสงฆ์ห้วยแคน บ้านโพ้นทัน หมู่ที่ ๓	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	กองช่าง
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางรัฐจวน ถึง บล็อกคอนเวิร์ส หมู่ที่ ๔ บ้านจุกเตย	๔๙๑,๙๐๐.๐๐	๔๙๑,๙๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองขาม๑ ถึง หนอง ขาม๒ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองฮี	๔๙๙,๖๐๐.๐๐	๔๙๙,๖๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาครุเพ็ญศรี ถึง บ้าน นายบุญหลาย หมู่ที่ ๔ บ้านจุกเตย	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๖๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบายพาสบ้านผักอีตู๋ หมู่ที่ ๕ บ้านผักอีตู๋	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๖๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายกาลี ถึง นา นายตระกูล หมู่ที่ ๕ บ้านผักอีตู๋	๔๙๙,๖๐๐.๐๐	๔๙๙,๖๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่ากุ้งโกน ถึง ถนน จุกเตย-นาขาม หมู่ที่ ๖ บ้านกุ้งโกน	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญสูง ถึง นา นายหมอนคำ หมู่ที่ ๘ บ้านนาสะเดา	๔๙๙,๖๐๐.๐๐	๔๙๙,๖๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางแมว ถึง กุดอ้ง หมู่ ที่ ๘ บ้านนาสะเดา	๔๙๙,๖๐๐.๐๐	๔๙๙,๖๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๗๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางนงหนูเรือน ถึง ป่าช้า หมู่ที่ ๑๐ บ้านกรุงใหม่	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๗๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกรุงใหม่ ถึง บึงขันธ์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านกรุงใหม่	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๗๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายนอกสิทธ์ ถึง พุงพระแก้ว หมู่ที่ ๑๐ บ้านกรุงใหม่	๔๙๙,๖๐๐.๐๐	๔๙๙,๖๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๗๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายนพุ่ม ถึง หนองหนังสือ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองฮี	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม ถึง หนองหอยปิง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒	๔๙๙,๖๐๐.๐๐	๔๙๙,๖๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๗๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ดินนายเดชา คำไพ ถึง ถนนทางหลวงหมายเลข ๒๒๗๖ หมู่ที่ ๖ บ้านกุงโกน	๑,๗๔๓,๔๐๐.๐๐	๑,๒๓๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๗๖	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอ่างเก็บน้ำห้วยแคน โดยติดตั้งชุดโคมไฟถนนแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์	๙,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๕๙๘,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๗๗	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดใหญ่ บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
รวม ๗๗ โครงการ		๓๘,๒๗๖,๙๙๐.๕๙	๑๑,๓๓๖,๒๙๐.๕๙				
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม							
๑	โครงการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๔๗๐,๙๗๓.๐๐	๑,๔๑๘,๐๐๙.๐๐	✓	-	-	กองการศึกษาฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี	๑,๒๖๒,๘๐๐.๐๐	๑,๑๕๑,๗๐๐.๐๐	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๖	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านกุงโกน	๓๗๒,๖๐๐.๐๐	๓๕๓,๗๐๐.๐๐	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๗	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านจุกเตย	๓๓๔,๘๐๐.๐๐	๓๐๒,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๘	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนาสะเดา	๔๙๑,๔๐๐.๐๐	๔๙๑,๔๐๐.๐๐	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๙	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนาสะเดา (เพิ่มเติม)	๑๐,๒๓๙.๐๐	๑๐,๒๓๙.๐๐	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๑๐	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโพนทัน	๒๓๐,๔๐๐.๐๐	๒๐๓,๔๐๐.๐๐	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๑๑	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ	๓๕๑,๐๐๐.๐๐	๓๔๑,๖๘๕.๐๐	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๑๒	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๑๓	โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ	๒๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	กองการศึกษาฯ
๑๔	โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาเปตอง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๑๕	โครงการจัดงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	๕๒,๐๐๐.๐๐	๕๒,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๑๖	โครงการฝึกอบรมการแสดงศิลปะการฟ้อนรำ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๑๗	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	กองการศึกษาฯ
๑๘	โครงการแห่เทียนพรรษา	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๑๙	โครงการจัดงานประเพณีบวชศรีสุขวัณ บ้านจุกเตย หมู่ที่ ๔	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๒๐	โครงการจัดงานประเพณีบุญคุณลาน บ้านโพนทัน หมู่ที่ ๓	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๒๑	โครงการจัดงานประเพณีบุญพระเวส บ้านกุงโกน หมู่ ๖	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๒๒	โครงการจัดงานประเพณีบุญพระเวส บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒	๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๒๓	โครงการจัดงานประเพณีเลี้ยงผีปู่ตาบ้านกรุงใหม่ หมู่ที่ ๑๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๒๔	โครงการจัดงานประเพณีเลี้ยงผีปู่ตา บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๒๕	โครงการจัดงานประเพณีเลี้ยงผีปู่ตา บ้านผักอีตู หมู่ที่ ๕	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๒๖	โครงการจัดงานประเพณีเลี้ยงผีปู่ตา บ้านโพนทันกลาง หมู่ที่ ๙	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองการศึกษาฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒๗	โครงการจัดงานประเพณีเลี้ยงผีปู่ตา บ้านหนองกกคุณ หมู่ที่ ๗	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๒๘	โครงการจัดงานประเพณี "สงกรานต์รวมใจไทปลาปาก"	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๒๙	โครงการจัดทำเรือไฟอำเภอปลาปาก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
รวม ๒๙ โครงการ		๕,๕๔๐,๒๑๒.๐๐	๕,๒๒๑,๕๓๓.๐๐				
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม							
๑	โครงการปลูกป่าตามพระราชดำริ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด
รวม ๒ โครงการ		๖๕,๐๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐				
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม							
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๔,๓๒๗.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	๓๗,๐๐๐.๐๐	๓๗,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๔	โครงการศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพจักสาน	๓๘,๗๐๐.๐๐	๓๕,๔๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๕	โครงการศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพทอผ้า	๔๗,๗๐๐.๐๐	๔๗,๖๓๕.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๖	โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด
๘	โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๙	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด
๑๐	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	
๑๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
รวม ๑๑ โครงการ		๔๙๙,๔๐๐.๐๐	๒๕๐,๓๖๒.๐๐				
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข							
๑	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านโพ้นทัน หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านจุกเตย หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการหมอมูบ้านป้องกันควบคุมไข้เลือด บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๔	โครงการหมอมูบ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก บ้านกรงใหม่ หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๕	โครงการหมอมูบ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก บ้านกุงโกน หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๖	โครงการหมอมูบ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๗	โครงการหมอมูบ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก บ้านผักอีตู หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๘	โครงการหมอมูบ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก บ้านโพ้นทันกลาง หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๙	โครงการหมอมูบ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๑๐	โครงการหมอมูบ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๑๑	โครงการหมอมูบ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๑๒	โครงการหมอมูบ้านรักษาพยาบาลเบื้องต้น บ้านหนองกกคูน หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๑๓	โครงการจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดตลาดน้ำซ้อ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๔	โครงการท้องถิ่นรักษาสีใจสิ่งแวดลอม	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
รวม ๑๔ โครงการ		๓๘๙,๐๐๐.๐๐	๓๘๙,๐๐๐.๐๐				

ยุทธศาสตร์ การเมือง การบริหาร การปกครอง การบริหารจัดการ

๑	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และบุคลากรขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองฮี	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วัน ชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนท รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๔	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินี	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๕	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปี หลวง และวันแม่แห่งชาติ	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๖	โครงการจัดงานวันนวมินทรมหาราช	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๗	โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๘	โครงการจัดงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	
๙	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้ประชาชนมี ความสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
รวม ๙ โครงการ		๙๒,๕๐๐.๐๐	๙๒,๕๐๐.๐๐				

ครุภัณฑ์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ราคารวมติดตั้ง ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู	๕๓,๖๐๐.๐๐	๕๓,๖๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๒	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ราคารวมติดตั้ง ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู	๕๘,๕๐๐.๐๐	๕๘,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๓	โต๊ะห้องประชุม พร้อมเก้าอี้	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๔	โต๊ะรับแขก	๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๘,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๕	แท่นบรรยาย	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๖	โต๊ะหมู่บูชา	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๗	ฉากกั้น	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๘	รถบรรทุก (ดีเซล)	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๔๙,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๙	รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	๑,๓๐๒,๐๐๐.๐๐	๑,๒๙๓,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๑๐	ชุดไม้ค้ำประชุมติดจอ แบบไร้สาย	๑๗๘,๔๐๐.๐๐	๑๗๘,๔๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๑๑	ตู้เย็น ขนาด ๑๖ คิวบิกฟุต	๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๕,๘๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๑๒	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๖,๙๗๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๑๓	เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นแบบพลาสติกพร้อมติดตั้ง (ศพด.หนองฮี)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๑๔	กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และระบบควบคุม ศพด.จำนวน ๔ แห่ง	๖๘,๖๕๐.๐๐	๖๘,๖๕๐.๐๐	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๑๕	โครงการจัดซื้อเต็นท์และเก้าอี้ (หมู่ ๒,๕,๖,๘,๑๐,๑๒ ตำบลหนองฮี)	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๑๖	โครงการจัดซื้อเต็นท์และเก้าอี้ (หมู่ ๒,๕,๖,๘,๑๐,๑๒ ตำบลหนองฮี)	๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองสวัสดิการฯ
๑๗	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	๔๙,๐๐๐.๐๐	๔๙,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๑๘	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A๓	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
รวม ๑๘ รายการ							